

台 灣 電 力 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫

中 華 民 國

項 目		全 部 計 畫			預
名 稱	編 號	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可
					以 前 年 度 保 留 數
專案計畫	951	1,041,960,198,000			264,684,265
繼 續 計 畫	9511	1,025,024,959,000			264,684,265
核能四廠第一、二號機發電工程計畫	951107101	283,879,136,000	裝置容量1,350千瓩級2部	81.7~103.12	
彰工火力第一、二號機發電計畫	951109401	50,520,065,000	裝置容量1,600千瓩	94.1~102.12	49,717,052
林口電廠更新擴建計畫	951109501	152,494,428,000	裝置容量2,400千瓩	95.1~111.12	
深澳電廠更新擴建計畫	951109502	58,046,409,000	裝置容量1,600千瓩	95.1~103.12	25,451,199
大林電廠更新改建計畫	951109701	104,066,275,000	裝置容量1,600千瓩	97.1~109.6	183,416,014
通霄電廠更新擴建計畫	951110001	79,556,688,000	裝置容量2,677.8千瓩	100.1~108.12	

份 有 限 公 司  
預 算 與 實 際 進 度 比 較 表  
105 年 度

單位：新臺幣元

算												算												未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因
用 預 算						數						決 算												
本 年 度 預 算		本 年 度 奉 准 數		調 整 數		合 計		占 全 部 計 畫 %		截 至 本 年 度 累 計 數		本 年 度 金 額		本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 %		截 至 本 年 度 累 計 數		截 至 本 年 度 累 計 決 算 數 占 累 計 預 算 數 %						
55,861,511,000		1,303,687,000				57,429,882,265		5.51		657,721,856,368		63.12		55,661,751,879		96.92		654,854,364,588		99.56				
54,689,740,000						54,954,424,265		5.36		655,246,398,368		63.92		53,252,453,396		96.90		652,445,066,105		99.57				
										283,661,710,820		99.92						283,289,349,426		99.87				

台 灣 電 力 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫

中 華 民 國

項 目		全 部 計 畫			預
名 稱	編 號	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可
					以 前 年 度 保 留 數
大甲溪發電廠青山分廠復建計畫	951109702	17,334,090,000	裝置容量368千瓩	97.7~105.12	
澎湖低碳島風力發電計畫	951110201	2,754,960,000	裝置容量33千瓩	102.1~108.6	
離岸風力發電第一期計畫	951110401	19,536,184,000	裝置容量110千瓩	104.1~109.6	
第七輸變電計畫	951109901	236,871,164,000	新、改、擴建輸電線路1,966 回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量18,554千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.1~110.12	
板橋一次變電所改建計畫	951110302	2,771,000,000	將現有變電所改建為屋內式變電所，並於變電所上層興建辦公室及備勤房屋。	103.1~109.12	
台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	951109902	7,925,666,000	興建灰塘1處，面積73.2公頃，可容灰量約1,062.7萬立方公尺。	99.7~105.12	
台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	951110301	9,268,894,000	使電廠排放廢氣符合臺中市環保局及行政院環保署所訂之空氣污染物排放標準。	103.1~109.12	6,100,000
新興計畫	9512	16,935,239,000			
北區一期電網計畫	951210501	4,898,832,000	新建一次配電變電所2所，並裝設變壓器容量360千仟伏安及新建輸電線路24.08回線公里。	105.1~112.12	

份 有 限 公 司  
預 算 與 實 際 進 度 比 較 表  
105 年 度

單位：新臺幣元

算							數							決							算							數							未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因
用		預			算		數		截 至 本 年 度 累 計 數		數		本 年 度 金 額		本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 %		截 至 本 年 度 累 計 數		本 年 度 金 額		截 至 本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 %		數												
本 預	年 算	度 數	本 年 度 奉 准 數	先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數	本 年 度 金 額	截 至 本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 %	未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因																				
	2,618,340,000					2,618,340,000	15.11	15,437,075,762	89.06	1,963,228,024	74.98	14,781,963,786	95.76	95.76	一、本計畫因第I-A標結算金額較契約金額減少等因素，致年度累計執行數未達累計預算分配數90%。 二、另本計畫已完工，本年度預算節餘524,888千元。																				
	669,290,000					669,290,000	24.29	971,099,168	35.25	608,771,976	90.96	910,581,144	93.77	93.77																					
	184,944,000					184,944,000	0.95	198,087,902	1.01	176,892,534	95.65	190,036,436	95.94	95.94																					
	9,932,917,000					9,932,917,000	4.19	160,067,967,393	67.58	9,490,138,332	95.54	159,625,188,725	99.72	99.72																					
	42,000,000					42,000,000	1.52	44,147,080	1.59	41,907,089	99.78	44,054,169	99.79	99.79																					
						6,100,000	0.08	158,177,087	2.00	728,424	11.94	152,805,511	96.60	96.60	一、本計畫奉經濟部105年9月6日經營字第10502612420號函同意再緩辦2年。 二、本年度累計執行數主係就替選位址方案辦理計畫修正、可行性研究修正及環境差異分析等工作。																				
	1,315,475,000					1,315,475,000	14.19	1,431,871,434	15.45	1,281,408,347	97.41	1,397,804,781	97.62	97.62																					
	1,171,771,000	1,303,687,000				2,475,458,000	14.62	2,475,458,000	14.62	2,409,298,483	97.33	2,409,298,483	97.33	97.33																					
	1,171,771,000					1,171,771,000	23.92	1,171,771,000	23.92	1,142,876,528	97.53	1,142,876,528	97.53	97.53																					

台 灣 電 力 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫

中 華 民 國

項 目		全 部 計 畫			預
名 稱	編 號	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可
					以 前 年 度 保 留 數
金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	951210601	2,536,407,000	裝置容量9.5~11.5千瓩級2部	105.9~109.12	
大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組—第一階段燃氣單循環機組（註4）	951210502	9,500,000,000	裝置容量600千瓩	105.11~106.12	

份 有 限 公 司  
預 算 與 實 際 進 度 比 較 表  
105 年 度

單位：新臺幣元											
算 數							決 算 數				未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因
用 預 算					截 至 本 年 度 累 計 數		本 年 度 金 額		本 年 度 金 額		
本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %	本 年 度 金 額	占 可 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數	占 本 年 度 累 計 預 算 數 %	
	3,687,000		3,687,000	0.15	3,687,000	0.15	64,970	1.76	64,970	1.76	本計畫因「地質鑽探工程及測量工作」重新調整招標方式，改由統包工程標辦理，故本項工程間接費無法動支等因素，致年度累計執行數未達累計預算分配數90%。
	1,300,000,000		1,300,000,000	13.68	1,300,000,000	13.68	1,266,356,985	97.41	1,266,356,985	97.41	

台 灣 電 力 股

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫

中 華 民 國

項 目		全 部 計 畫			預
名 稱	編 號	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可
					以 前 年 度 保 留 數
一般建築及設備計畫	952				331,551,772
不動產、廠房及設備					331,550,772
核能燃料					
核能燃料					
購建中固定資產					
土地					
土地					
購建中固定資產					
土地改良物					
土地改良物					
購建中固定資產					
房屋及建築					
房屋及建築					
購建中固定資產					
機械及設備					53,790,287
機械及設備					
購建中固定資產					
交通及運輸設備					276,965,675
交通及運輸設備					
購建中固定資產					
什項設備					794,810
什項設備					
購建中固定資產					
投資性不動產					1,000
合 計		1,041,960,198,000			596,236,037

註：1. 「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。

2. 本年度決算數不含：

(1) 「核能四廠第一、二部機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業，依契約相關規定辦理材料收購，並辦理已提列之應付未付數沖轉及配合庫存材料去化作業，致實績發生負數372,361,394元。

(2) 「彰工火力第一、二號機發電計畫」因計畫停辦實績數（除可再利用轉列財產者外）轉列資產損失之工程實績減列數727,000,000元。

3. 本年度決算數含資產交換之換入資產2筆：苗栗縣通霄鎮輸電鐵塔因架設工程需移位施設，與鄰地地主協商交換土地，換入土地2,621,312元及1,825,856元。

4. 「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」名稱變更，奉經濟部106年4月17日經營字第10602605520號函同意辦理。

份 有 限 公 司  
預 算 與 實 際 進 度 比 較 表  
105 年 度

單位：新臺幣元

算					數		決 算				未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因
用 預			算		數		數		數		
本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 辦 理 數	調 整 數	合 計	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %	本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 可 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數	截 至 本 年 度 累 計 數 占 累 計 預 算 數 %	
40,335,750,000			40,667,301,772		40,667,301,772		36,925,053,754	90.80	36,925,053,754	90.80	因鐵塔用地相關申請作業尚未經主管機關同意，致影響預算執行。
40,213,880,000		121,751,000	40,667,181,772		40,667,181,772		36,924,935,020	90.80	36,924,935,020	90.80	
4,485,321,000		100,000,000	4,585,321,000		4,585,321,000		4,384,236,231	95.61	4,384,236,231	95.61	
							1,970,708,804		1,970,708,804		
							2,413,527,427		2,413,527,427		
138,239,000		-31,022,780	107,216,220		107,216,220		60,570,239	56.49	60,570,239	56.49	
							40,863,115		40,863,115		
							19,707,124		19,707,124		
289,105,000		-275,672,325	13,432,675		13,432,675		8,435,046	62.79	8,435,046	62.79	
							8,435,046		8,435,046		
1,680,204,000		-815,435,299	864,768,701		864,768,701		779,118,324	90.10	779,118,324	90.10	
							779,118,324		779,118,324		
33,047,950,000		1,062,257,176	34,163,997,463		34,163,997,463		31,054,709,092	90.90	31,054,709,092	90.90	
							6,989,989,194		6,989,989,194		
							24,064,719,898		24,064,719,898		
411,075,000		12,149,183	700,189,858		700,189,858		435,486,790	62.20	435,486,790	62.20	
							247,020,370		247,020,370		
							188,466,420		188,466,420		
161,986,000		69,475,045	232,255,855		232,255,855		202,379,298	87.14	202,379,298	87.14	
							69,721,365		69,721,365		
							132,657,933		132,657,933		
121,870,000		-121,751,000	120,000		120,000		118,734	98.95	118,734	98.95	
96,197,261,000	1,303,687,000		98,097,184,037		698,389,158,140		92,586,805,633	94.38	691,779,418,342	99.05	