

# 竣工報告單

(低壓用戶使用) 受理號碼: 12154321

張三四 用電裝置已於 110 年 07 月 28 日經本承裝業裝設完竣，並確實依照規定辦理中間檢查暨竣工檢查，茲將裝置情形列於「用電裝置檢查紀錄表」及所附單線系統圖，請於 110 年 08 月 03 日派員檢查送電為荷。

此致


台灣電力公司 **台北南區** 營業處

用戶簽章:  監造者簽章



承裝業名稱: **丙丁工程公司**  
承裝業地址: **新北市新店區碧綠街1號**  
營利事業統一編號: **12345678**



承裝業簽章: 



電 號	營業區	戶號	分號	用電別	表	包	燈	力	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							容	設備容量	契約容量	用	超級市場
	20	5678	01						綜	新	增	併	分	復	種	設	裝	80kW	30kW	途	
地 址	新北 市 新店 鄉鎮 向上 里 仁一 路 段 巷 弄 15 號 之 ( ) 樓																				

## 用電裝置檢查紀錄表

	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註
暗 管 檢 查	1. 使用 <input checked="" type="checkbox"/> 金屬管 <input checked="" type="checkbox"/> 非金屬管。		6. 金屬管及配件 <input checked="" type="checkbox"/> 無施行接地 <input checked="" type="checkbox"/> 無緊密啣接。	
	2. 線管及配件 <input checked="" type="checkbox"/> 符合規格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合規格。		7. 塑膠管之連接 <input checked="" type="checkbox"/> 無使用伸縮接頭。	
	3. 線管之連接 <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input checked="" type="checkbox"/> 不合規定。		8. 導線管中之線徑 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不合規定。	
	4. 線管對配件之連接 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不合規定。		9. 隱蔽處所之一切裝置 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不合規定。	
	5. 線管之彎曲 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不合規定。		10. 其他記事。	
一 般 檢 查	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註
	1. 進屋管 <input checked="" type="checkbox"/> 金屬管 <input checked="" type="checkbox"/> PVC管 <input checked="" type="checkbox"/> 無防水措施。		6. 導線連接及線端出線 <input checked="" type="checkbox"/> 無照規定處理。	
	2. 電表: 位置高度 <input checked="" type="checkbox"/> 否適當。		7. 設施於特殊場所 <input checked="" type="checkbox"/> 無按規定裝置。	
	3. 裝置與設計圖 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否相符。		8. 內線器材 <input checked="" type="checkbox"/> 無採用檢驗合格標識或自願性產品驗證標識。	
	4. 未先送審之設計圖 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否符合規定。		9. 設戶 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否符合規定。	
5. 導線相互間及外物間隔離 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無符合規定。		10. 其他記事。		

用電裝置檢驗紀錄

電表 裝置	規範	瓦時計： $\phi$ W V A	CT： $\phi$ / 5A	
		乏時計： $\phi$ W V A	PT： $\phi$ / V	
查對 事項		1. <input type="checkbox"/> 電壓端子盤螺絲均有旋緊。		
		2. CT 變流比 $\phi$ 倍。PT 變壓比 $\phi$ 倍。		
		3. <input type="checkbox"/> 電表倍數 $\phi$ 倍。 <input type="checkbox"/> 相符。		
檢驗 紀錄		1. <input type="checkbox"/> 一般檢查及依單線系統圖之配線裝置，經核對符合規定，已送電。		
		2. <input type="checkbox"/> 部分不合標準，未影響用電安全，先行送電，另通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. $\phi$ )		
		3. <input type="checkbox"/> 未送電，通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. $\phi$ )		
備註		1. 「電表裝置」欄及「檢驗紀錄」欄，由台電檢驗者填寫，其餘各欄由監造者或承裝業填寫。		
		2. 單線系統圖需有用戶、承裝業、監造者簽章，該簽章應與本竣工報告單之簽章相同。		
		3. 單線系統圖需經竣工報告檢討者、檢驗者簽章後，併竣工報告單送由授權主管核定。		
		4. 單線系統圖請詳註供電方式、配線種類、線徑、管徑、管別、保護開關、負載容量、於接戶開關 (總開關) 測得之全系統絕緣電阻及各接地點之接地電阻等。		
檢討者	檢驗者	審核者	核定者	檢驗日期
				年
				月
				日

(印章請蓋在單據騎縫處)

電氣工程工業同業公會申報竣工會員證明

黏貼處

電機技師公會會員證明 (竣工用)

竣工報告單 (續頁)

承裝業簽章：



監造者簽章：



配線裝置竣工檢查紀錄表

單線圖代號	電號	用電地址	用途	絕緣電阻	接地電阻	用戶簽章
E-1	20-5678-01	新店市向上里仁一路 15 號	超級市場	3 MΩ	15 Ω	

- 備註：1. 房屋格局、單線系統圖及用電別均相同之低壓用戶報竣工時，除檢附 1 份單線系統圖外，另以本報告單 (續頁) 填列各戶之檢查結果，並妥黏貼於單線系統圖適當位置，且於黏貼處加蓋騎縫章。
2. 「絕緣電阻」欄及「接地電阻」欄，竣工檢查時應測試並按順序逐戶填列。
3. 本報告單 (續頁) 由承裝業、監造者填報，檢驗者填妥檢驗日期送由授權主管核定。

檢驗日期

檢討者：

檢驗者：

審核者：

核定者：

年 月 日