



竣工報告單

(高壓以上用戶使用) 受理號碼: 13112345

甲乙工業有限公司 用電裝置已於 98 年 07 月 28 日經本承裝業裝設完竣，並確實依照規定辦理中間檢查暨竣工檢查，茲將裝置情形列於「用電裝置檢查紀錄表」及所附單線系統圖，請於 98 年 08 月 03 日派員檢查送電為荷。

此致

台灣電力公司 區營業處

用戶簽章



監造者簽章




承裝業名稱: 丙丁工程公司

承裝業地址: 新北市新店區碧綠街1號

營利事業統一編號: 12345678

承裝業簽章:




電 號	營業區	戶號	分號	用電別	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	容 量	設備 容量	契約 容量	用 途	工廠
	18	1234	01	表 包 燈 力	綜 合	新 設	增 設	併 戶	分 戶	復 電	種 變	設 變	裝 變	量	600kW	200kW	途	廠		
地 址	<u>新北</u> 市 <u>新店</u> 鄉 <u>向上</u> 里 <u>忠一</u> 路 段 巷 弄 <u>16</u> 號 之 () 樓																			

用電裝置檢查紀錄表

	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註
暗 管 檢 查	1. 使用金屬管 <input checked="" type="checkbox"/> PVC管。		6. 金屬管及配件 <input checked="" type="checkbox"/> 無施行接地 <input checked="" type="checkbox"/> 無緊密啣接。	
	2. 線管及配件 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合規格。		7. 塑膠管之連接 <input checked="" type="checkbox"/> 無使用伸縮接頭。	
	3. 線管之連接 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合規定。		8. 導線管中之線徑 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合規定。	
	4. 線管對配件之連接 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合規定。		9. 隱蔽處所之一切裝置 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合規定。	
	5. 線管之彎曲 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合規定。		10. 其他記事。	
一 般 檢 查	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註
	1. 進屋管 金屬管 <input checked="" type="checkbox"/> PVC管 <input checked="" type="checkbox"/> 無防水措施。		6. 導線連接及線端出線 <input checked="" type="checkbox"/> 無照規定處理。	
	2. 電表: 位置高度 <input checked="" type="checkbox"/> 否適當。		7. 設施於特殊場所 <input checked="" type="checkbox"/> 無按規定裝置。	
	3. 裝置與設計圖 <input checked="" type="checkbox"/> 否相符。		8. 內線器材 <input checked="" type="checkbox"/> 無採用檢驗合格標識或自願性產品驗證標識。	
	4. 設計圖 <input checked="" type="checkbox"/> 否已審查並符合規定。		9. 設戶 <input checked="" type="checkbox"/> 否符合規定。	
	5. 導線相互間及外物間隔離距離 <input checked="" type="checkbox"/> 無符合規定。		10. 其他記事。	
現 場 裝 置 不 符 與 說 明	設計資料		現場裝置	
	1. MP1~LP1 1C 100mm ² ×4		MP1~LP1 1C 125mm ² ×4	
	2. LP1 NFB1 AT:30A, AF:50A		NFB1 AT:30A, AF:100A	
	3.			
試 報 告	1. <input checked="" type="checkbox"/> 已附齊全(包括 1. 變壓器 3 張 2. 比壓器 3 張 3. 比流器 3 張 4. 斷路器 1 張 5. 避雷器 1 張 6. 熔絲 2 張 7. 氣體絕緣開關(GIS) 3 張 8. 高壓配電盤 2 張 9. 張)			
	2. <input checked="" type="checkbox"/> 已附高壓以上設備竣工試驗報告。			

用電裝置檢驗紀錄

電表裝置	規範	瓦時計： ϕ W V A	CT： ϕ / 5A
	查對事項	乏時計： ϕ W V A	PT： ϕ / V
	檢驗紀錄	1. <input type="checkbox"/> 電壓端子盤螺絲均有旋緊。 2. CT 變流比 ϕ 倍。PT 變壓比 ϕ 倍。 3. <input type="checkbox"/> 電表倍數 ϕ 倍。 <input type="checkbox"/> 相符。	
備註	<input type="checkbox"/>	一般檢查及依單線系統圖之配線裝置，經核對符合規定，已送電。	
	<input type="checkbox"/>	部分不合標準，未影響用電安全，先行送電，另通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. ϕ)	
檢討者	檢驗者	審核者	核定者
(印章請蓋在單據騎縫處)			

檢驗日期
年
月
日

電氣工程工業同業公會申報竣工會員證明

黏貼處

電機技師公會會員證明 (竣工用)