

(正面)

竣工報告單

(低壓用戶使用) 受理號碼: _____

_____ 用電裝置已於 _____ 年 _____ 月 _____ 日經本承裝業裝設完竣，並確實依照規定辦理中間檢查暨竣工檢查，茲將裝置情形列於「用電裝置檢查紀錄表」及所附單線系統圖，請於 _____ 年 _____ 月 _____ 日派員檢查送電為荷。

此致

台灣電力公司 _____ 區營業處

承裝業名稱: _____

承裝業地址: _____

用戶簽章: _____

監造者簽章: _____

營利事業統一編號: _____

承裝業簽章: _____

電 號	營業區	戶號	分號	用 電 別												容 量	設 備 容 量	契 約 容 量	用 途
					表	包	燈	力	綜	新	增	併	分	復	種				
地 址	市 _____ 鄉鎮 _____ 里 _____ 路 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 之 () 樓 縣 _____ 市區 _____ 村 _____ 街 _____																		

用電裝置檢查紀錄表

	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註
暗 管 檢 查	1. 使用 <input type="checkbox"/> 金屬管 <input type="checkbox"/> 非金屬管。		6. 金屬管及配件 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 施行接地 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 緊密啣接。	
	2. 線管及配件 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規格。		7. 塑膠管之連接 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 使用伸縮接頭。	
	3. 線管之連接 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。		8. 導線管中之線徑 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。	
	4. 線管對配件之連接 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。		9. 隱蔽處所之一切裝置 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。	
	5. 線管之彎曲 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。		10. 其他記事。	
一 般 檢 查	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)	備註
	1. 進屋管 <input type="checkbox"/> 金屬管 <input type="checkbox"/> PVC管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 防水措施。		6. 導線連接及線端出線 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 照規定處理。	
	2. 電表: 位置高度 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 適當。		7. 設施於特殊場所 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 按規定裝置。	
	3. 裝置與設計圖 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 相符。		8. 內線器材 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 採用檢驗合格標識或自願性產品驗證標識。	
	4. 未先送審之設計圖 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合規定。		9. 設戶 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合規定。	
5. 導線相互間及外物間隔離 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 符合規定。		10. 其他記事。		

用電裝置檢驗紀錄

電表裝置	規範	瓦時計： ϕ W V A	CT： ϕ / 5A	
		乏時計： ϕ W V A	PT： ϕ / V	
查對事項	1.	<input type="checkbox"/> 電壓端子盤螺絲均有旋緊。		
	2.	CT 變流比 ϕ 倍。PT 變壓比 ϕ 倍。		
	3.	<input type="checkbox"/> 電表倍數 ϕ 倍。 <input type="checkbox"/> 相符。		
檢驗紀錄	1.	<input type="checkbox"/> 一般檢查及依單線系統圖之配線裝置，經核對符合規定，已送電。		
	2.	<input type="checkbox"/> 部分不合標準，未影響用電安全，先行送電，另通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. ϕ)		
	3.	<input type="checkbox"/> 未送電，通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. ϕ)		
備註	1.	「電表裝置」欄及「檢驗紀錄」欄，由台電檢驗者填寫，其餘各欄由監造者或承裝業填寫。		
	2.	單線系統圖需有用戶、承裝業、監造者簽章，該簽章應與本竣工報告單之簽章相同。		
	3.	單線系統圖需經竣工報告檢討者、檢驗者簽章後，併竣工報告單送由授權主管核定。		
	4.	單線系統圖請詳註供電方式、配線種類、線徑、管徑、管別、保護開關、負載容量、於接戶開關 (總開關) 測得之全系統絕緣電阻及各接地點之接地電阻等。		
檢討者	檢驗者	審核者	核定者	檢驗日期
				年 月 日

(印章請蓋在單據騎縫處)

電氣工程工業同業公會申報竣工會員證明

黏貼處

電機技師公會會員證明 (竣工用)

竣工報告單（續頁）

承裝業簽章：

監造者簽章：

配線裝置竣工檢查紀錄表

單線圖 代號	電號	用電地址	用途	絕緣電阻	接地電阻	用戶簽章

- 備註：1. 房屋格局、單線系統圖及用電別均相同之低壓用戶報竣工時，除檢附 1 份單線系統圖外，另以本報告單（續頁）填列各戶之檢查結果，並妥黏貼於單線系統圖適當位置，且於黏貼處加蓋騎縫章。
2. 「絕緣電阻」欄及「接地電阻」欄，竣工檢查時應測試並按順序逐戶填列。
3. 本報告單（續頁）由承裝業、監造者填報，檢驗者填妥檢驗日期送由授權主管核定。

檢驗日期

檢討者：

檢驗者：

審核者：

核定者：

年 月 日

(正面)

竣工報告單

(高壓以上用戶使用) 受理號碼: _____

_____用電裝置已於 年 月 日經本承裝業裝設完竣，並確實依照規定辦理中間檢查暨竣工檢查，茲將裝置情形列於「用電裝置檢查紀錄表」及所附單線系統圖，請於 年 月 日派員檢查送電為荷。

此致

台灣電力公司 區營業處

承裝業名稱:

承裝業地址:

用戶簽章:

監造者簽章:

營利事業統一編號:

承裝業簽章:

電 號	營業區	戶號	分號	用 電 別															容 量	設 備 容 量	契 約 容 量	用 途
					表	包	燈	力	綜	新	增	併	分	復	種	設	裝					
地 址	市 鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 () 樓 縣 市區 村 街																					

用電裝置檢查紀錄表

暗管檢查	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)				備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)				備註
	1. 使用金屬管 <input type="checkbox"/> 非金屬管 <input type="checkbox"/>	2. 線管及配件 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 規格。	3. 線管之連接 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 規定。	4. 線管對配件之連接 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 規定。		5. 線管之彎曲 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 規定。	6. 金屬管及配件有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 施行接地有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 緊密啣接。	7. 塑膠管之連接有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 使用伸縮接頭。	8. 導線管中之線徑 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 <input type="checkbox"/> 規定。	
一般檢查	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)				備註	檢查要點(適合事項在□方格內以V標示)				備註
	1. 進屋管 <input type="checkbox"/> 金屬管 <input type="checkbox"/> PVC管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 防水措施。	2. 電表: 位置高度 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 適當。	3. 裝置與設計圖 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 相符。	4. 設計圖 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已審查並符合規定。		5. 導線相互間及外物間距離 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 符合規定。	6. 導線連接及線端出線有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 照規定處理。	7. 設施於特殊場所 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 按規定裝置。	8. 內線器材 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 採用檢驗合格標識或自願性產品驗證標識。	
現 場 裝 置 符 合 與 設 計	設計資料				現場裝置					
	1.				1.					
	2.				2.					
	3.				3.					
試 報 驗 告	1. <input type="checkbox"/> 已附齊全 (包括 1. 變壓器 張 2. 比壓器 張 3. 比流器 張 4. 斷路器 張 5. 避雷器 張 6. 熔絲 張 7. 氣體絕緣開關(GIS) 張 8. 高壓配電盤 張 9. 張)									
	2. <input type="checkbox"/> 已附高壓以上設備竣工試驗報告。									

(背面)

用電裝置檢驗紀錄

電表裝置	規範	瓦時計： ϕ W V A	CT： \quad / 5A
		乏時計： ϕ W V A	PT： \quad / V
	查對事項	1. <input type="checkbox"/> 電壓端子盤螺絲均有旋緊。 2. CT 變流比 \quad 倍。PT 變壓比 \quad 倍。 3. <input type="checkbox"/> 電表倍數 \quad 倍。 <input type="checkbox"/> 相符。	
檢驗紀錄	<input type="checkbox"/>	一般檢查及依單線系統圖之配線裝置，經核對符合規定，已送電。	
	<input type="checkbox"/>	部分不合標準，未影響用電安全，先行送電，另通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. \quad)	
	<input type="checkbox"/>	未送電，原因如下： 1. 現場裝置與竣工報告單一般檢查第 \quad 項不符。 不符說明： 2. 現場裝置與單線系統圖所載 \quad 不符。 不符說明： 3. 其他： \quad	檢討核定： <input type="checkbox"/> 可送電。 <input type="checkbox"/> 先送電，通知改修。 (用電裝置改修通知單 NO. \quad) <input type="checkbox"/> 不送電，通知改修。 (用電裝置改修通知單 NO. \quad)
備註	1. 特高壓以上自備變電所設備檢查請另附「自備變電所竣工檢查表」填報。 2. 「檢驗紀錄」欄及「電表裝置」欄，由台電檢驗者填寫，「檢討核定」欄由檢驗部門主管填寫。其餘各欄由監造者或承裝業填寫。 3. 單線系統圖需有用戶、承裝業、監造者簽章，該簽章應與本竣工報告單之簽章相同。 4. 單線系統圖需經竣工報告檢討者、檢驗者簽章後，併竣工報告單送由授權主管核定。 5. 單線系統圖請詳註供電方式、配線種類、線徑、管徑、管別、保護開關、負載容量、於低壓側總開關測得之全系統絕緣電阻及各接地點之接地電阻等；惟高壓設備另請詳註設備名稱、規格、接線、啟斷容量、絕緣耐壓、接地裝置及其電阻等。		
檢討者	檢驗者	審核者	核定者
			檢驗日期 年 月 日

(印章請蓋在單據騎縫處)

電氣工程工業同業公會申報竣工會員證明

黏貼處

電機技師公會會員證明(竣工用)